

Projektplanlægning

Etablering af ledningsnet i Farre



AKTIVITET	PLAN	PLAN	START	Søgt	PROCENT
	START	VARIGHED	Varighed	VARIGHED	FULDFØRT
Etablering af ledningsnet i Farre					
Etape 1					
Byggeplads	1	2	1	2	0%
stilstand pga vinter	2	2	2	2	0%
Anlægsvej (Anlægsvej 35-Bakkevej) Ca. 325 m	4	6	4	6	0%
BakkeVænget Ca. 360 m	8	8	8	8	0%
Bakkevej Ca. 250 m	14	6	14	6	0%
Anlægsvej (Bakkevej-Ågade) Ca. 215 m	18	5	18	5	0%
Ågade ca. 125 m	21	5	21	5	0%
Tværvej ca. 70 m	23	4	23	4	0%
Grønnegade nord ca. 290 m	25	4	25	4	0%
Grønnegade syd ca. 290 m	32	4	32	4	0%
Etape 2 Estimeret					
Nødevænget ca. 335	35	9	35	9	0%
Smedevej(Agade-Nødevænget) (ca. 290 m)	42	9	42	9	0%
Smedevej 15-23 (ca 200 m)	36	7	36	7	0%
Fyrrevænget (ca. 90 m)	41	4	41	4	0%
Grønvænget (ca. 70 m)	43	4	43	4	0%
Skovvænget (ca. 110 m)	45	4	45	4	0%
Ågade (Ca. 210m)	47	8	47	8	0%

